
塩浜立体橋梁(東行き)工事 令和7年11月の予定

日頃より、国土交通省の事業に対し、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。工事 に際しては周辺道路の通行に細心の注意を払い、また、騒音・振動をできる限り抑えるよう 進めてまいりますので、ご理解ご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。



橋桁の架設で設置したコンクリート盤を重機を使用して解体・撤去します。コンクリート盤を重機で壊す際に騒音が発生しますが、防音シートで作業場所を囲い、出来る限り騒音の低減に努めます。ご理解いただきますようお願いいたします



◆令和7年11月の工事予定 及び 浦安市道第4-1号線 交通規制の予定


	月	火	水	木	金	土	日
	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月8日	11月9日
作業内容	休工	準備	準備	カッター切断	カッター切断	休工	休工
交通規制	_	片側交互通行	9:00 – 17:00	_	-		
	11月10日	11月11日	11月12日	11月13日	11月14日	11月15日	11月16日
作業内容		コンクリートはつり作業				休工	休工
交通規制	片側交互(日中)	_	_	片側交互(日中)	—		
	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月22日	11月23日
作業内容		コンクリートはつり作業				休工	休工
交通規制	_	_	片側交互(日中)	_	_	000000000000000000000000000000000000000	
	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日
作業内容	休工	コンクリー	トはつり作業	資機材撤去	転圧作業	休工	休工
交通規制	_	片側交互通行 9:00-17:00			_		
	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	12月5日	12月6日	12月7日
作業内容	転圧作業	片付け				休工	休工
交通規制	_	片側交互(日中)	_	_	_		

浦安市道第4-1号線 工事箇所について



工事の進捗状況





連絡先・お問い合わせ先

工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどが 御座いましたら下記まで連絡頂きます様お願い致します。

	≫ :→ +⁄	国土交通省関東地方整備局			
	発注者 (事業について)	首都国道事務所小松川建設監督官詰所			
	(争未に ノいて)	TEL:03-3698-7051 (建設監督官:原田)			
	施工者	株式会社IHIインフラシステム			
	(工事について)	TEL:047-314-5678 (担当:現場代理人 渡邉)			