

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年6月

(2) 評価の方法

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行い、その結果として事後評価を市ホームページにて公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成した。
事業を実施できなかった美浜南小学校の空調改修工事については、施行時期を見直し、改めて実施する計画とした。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・美浜南小学校の校舎において長寿命化を図るための改修工事を実施した。
- ・美浜中学校の校舎において長寿命化を図るための改修工事を実施した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 ~~目標を達成した~~ / 達成できなかった

【所見】

- ・富岡小学校の校舎において、通級指導教室の整備を実施した。
- ・浦安小学校他11校の空調設備機器の更新を実施した。
- ・美浜南小学校の空調設備機器更新について、施工時期の見直しを行った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / ~~達成できなかった~~

【所見】

- ・浦安小学校の校舎において、既存の諸室等を教室として使用するために必要な整備を実施した。
- ・入船小学校の校舎において、既存の諸室等を教室として使用するために必要な整備を実施した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / ~~達成できなかった~~

【所見】

- ・運動公園総合体育館において空調設備機器の更新を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
浦安市立浦安小学校(Ⅰ期工事)	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R7.3	R7.1.23	施工時期の見直しによるもの	
浦安市立浦安小学校(99期工事)	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R7.3	R7.1.23		
浦安市立富岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.2～R6.5	R6.5.30		
浦安市立入船小学校(Ⅰ期工事)	(3)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R7.3	R7.1.23		
運動公園総合体育館(Ⅱ期工事)	(5)	26	社体の質的整備(空調)	-	-	R4.10～R6.7	R6.8.23		
浦安市立美浜南小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化事業	校	R	R5.12～R7.2	R7.3.5		
浦安市立美浜中学校(Ⅱ期工事)	(1)	02	予防改修事業	校	R	R4.12～R6.2	R6.3.25		
浦安市立浦安小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.9.24		
浦安市立南小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.9.24		
浦安市立北部小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.10.25		
浦安市立美浜南小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9			
浦安市立高洲小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.10.25		
浦安市立浦安中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.11.7		
浦安市立堀江中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.9.24		
浦安市立見明川中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.9.24		
浦安市立入船中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.10.25		
浦安市立富岡中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.10.17		
浦安市立美浜中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.9.10		
浦安市立日の出中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.10.25		
浦安市立明海中学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.9～R6.9	R6.10.25		