設備等設置状況一覧表

HOURS AS HOLD BACK AS AS AS				
分類	項目		内 容	- 備考
			既存(飲食店)	
建築	仕上げ	床	下地:モルタル金ゴテ	
			仕上:タイル、長尺塩ビシート	
		壁	下地:LGS,PB	
			仕上:塗装、クロス、化粧ボード	
		天井	下地:LGS、PB	
			仕上:塗装、クロス	
	建具	外部	アルミドア(自動)、ガラス	
		内部	アルミドア、木扉	
電気設備	電源	電源	単層 200-100 V 35 k V A	
			三層 200 V 35 k W	
		積算・電力量計	盤内に設置	
		コンセント	複数あり	
	照明	照明器具	複数あり(ダウンライト)	
	非常照明	非常照明器具	複数あり(ダウンライト)	
	消防	感知器	複数あり (炎・煙感知器)	
		非常放送	複数あり(スピーカー)	
	通信その他	電話	あり(端子盤)	
		機械警備	あり(感知器)	
機械設備	換気・排気	給気設備	複数あり(給気口・天井裏ダクト)	
	設備	排気設備	複数あり(排気口・天井裏ダクト)	
	空調機器	機器	複数あり (パッケージエアコン・室外機置場)	_
	給水	上水	複数あり(トイレ、厨房等)	
	排水	雑排水	複数あり(トイレ、厨房等)	
	消防	スプリンクラー設備	複数あり (ヘッド)	

※コンビニエンスストア設置の影響により貸付部分以外の改修等が必要となった場合は、原則として事業者 負担とし、詳細は市との協議により決定する。

※改修(間仕切り壁や設備関係機器等)にあたり、改修エリア内外、及び並行して実施するマーレの改修設計を踏まえ建築基準法、消防法等の関係法令を遵守しながら関係者及び各機関と協議・調整を図り設計をすすめること。