

令和6年度変更契約締結状況

							工期(変更前)			工期(変更後)			契約事業者名	当初契約金額 (税込)(円)	変更後の契約金額 (税込)(円)	変更理由	所管部署
No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	当初契約締結日	変更契約日	自	～	至	自	～	至					
1	市道第1－53号線舗装復旧工事	浦安市北栄一丁目、三丁目地先	舗装復旧工事	土木一式工事	令和7年1月8日	令和7年3月14日	令和7年1月9日	～	令和7年3月14日	令和7年1月9日	～	令和7年3月31日	尾頭建設株式会社	12,100,000	12,870,000	天候不順等による工期延長及び設計図書と現場の差異による数量や工法等の変更、並びに工事場所周辺で同時期に行われた千葉県の工事と同時の規制とならないように工程調整が必要になったため	まちづくり事務所
2	第二東京湾岸候補道路未利用地(高洲地区東側ゾーン第2工区)整備工事	浦安市高洲二丁目32番地先	緑道の基盤整備	土木一式工事	令和5年12月7日	令和6年3月19日	令和5年12月8日	～	令和6年3月22日	令和5年12月8日	～	令和6年3月31日	丸祐建設株式会社	48,950,000	48,950,000	工事施工中に発見された障害物等撤去のため	みどり公園課
					令和5年12月7日	令和6年3月29日	令和5年12月8日	～	令和6年3月31日	令和5年12月8日	～	令和6年4月30日		48,950,000	48,950,000	天候不順等による工期延長のため	
					令和5年12月7日	令和6年4月22日	令和5年12月8日	～	令和6年4月30日	令和5年12月8日	～	令和6年4月30日		48,950,000	52,569,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
3	千鳥第1公共駐車場照明灯設置工事	浦安市千鳥15番4地先	照明設備工、防犯カメラ移設工、電線管路工等	土木一式工事	令和6年1月10日	令和6年3月22日	令和6年1月11日	～	令和6年3月22日	令和6年1月11日	～	令和6年4月30日	有限会社鋲持電気商会	8,338,000	8,338,000	全国的な電源ケーブルの不足により納入が遅れたため、工期延長	みどり公園課
					令和6年1月10日	令和6年4月3日	令和6年1月11日	～	令和6年4月30日	令和6年1月11日	～	令和6年4月30日		8,338,000	9,097,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
4	臨海公園用地公共駐車場整備工事(その2)	浦安市千鳥15-4	臨海公園用地の駐車場の拡張工事	土木一式工事	令和6年10月9日	令和7年2月14日	令和6年10月10日	～	令和7年3月14日	令和6年10月10日	～	令和7年3月14日	株式会社茂八建設	30,470,000	31,581,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	みどり公園課
5	高洲地区緑道(西側ゾーン第1工区)整備工事	浦安市高洲二丁目地先	緑道の基盤整備	土木一式工事	令和6年10月28日	令和7年3月21日	令和6年10月29日	～	令和7年3月24日	令和6年10月29日	～	令和7年3月24日	丸祐建設株式会社	131,450,000	131,725,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	みどり公園課
6	市内公園遊具更新工事	浦安市富岡4-4-2 外9公園	市内10公園の遊具の更新	土木一式工事	令和6年11月21日	令和7年2月19日	令和6年11月22日	～	令和7年3月25日	令和6年11月22日	～	令和7年3月25日	田口建設株式会社	77,770,000	81,477,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	みどり公園課
7	高洲境川沿い緑道舗装改修工事	浦安市高洲六丁目地先	舗装改修工事	土木一式工事	令和6年11月29日	令和7年2月27日	令和6年11月30日	～	令和7年2月28日	令和6年11月30日	～	令和7年2月28日	株式会社下間組	17,861,800	19,294,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	みどり公園課
8	市内公園等ベンチ更新工事	浦安市明海七丁目の一部他2	老朽化したベンチの更新	土木一式工事	令和6年12月2日	令和7年3月14日	令和6年12月3日	～	令和7年3月24日	令和6年12月3日	～	令和7年3月24日	有限会社コンストラクションタクミ	17,600,000	19,613,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	みどり公園課
9	公共下水道総合地震対策工事(R5)その2	浦安市美浜五丁目地先外	人孔の耐震化工事	土木一式工事	令和6年2月7日	令和6年3月29日	令和6年2月8日	～	令和6年3月29日	令和6年2月8日	～	令和6年7月15日	株式会社鹿野建設	47,520,000	47,520,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため、工期延長	下水道課
						令和6年7月12日	令和6年2月8日	～	令和6年7月15日	令和6年2月8日	～	令和6年7月31日		47,520,000	54,725,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
10	公共下水道総合地震対策工事(R6)	浦安市海菜二丁目地先	管路施設の耐震化工事	土木一式工事	令和6年11月5日	令和7年3月18日	令和6年11月6日	～	令和7年3月27日	令和6年11月6日	～	令和7年3月27日	株式会社東西建工	84,480,000	85,096,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	下水道課
11	公共下水道総合地震対策工事(R6)その2	浦安市富士見二丁目地先 外	人孔の耐震化工事	土木一式工事	令和6年12月13日	令和7年3月31日	令和6年12月14日	～	令和7年3月31日	令和6年12月14日	～	令和7年6月30日	株式会社東西建工	60,005,000	60,005,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため、工期延長	下水道課
12	舞浜ポンプ場耐震建替に伴う仮設電気設備設置工事	浦安市舞浜二丁目地先	舞浜ポンプ場建て替えに際しての仮設電気設備の設置	電気工事	令和6年4月26日	令和7年3月31日	令和6年4月27日	～	令和7年3月31日	令和6年4月27日	～	令和7年6月30日	株式会社正興電機製作所 東京営業所	187,000,000	187,000,000	導入機器の製作が新型コロナウイルス禍の影響により遅延したため	下水道課
13	防災備蓄倉庫整備工事(第2期・その1)	浦安市日の出三丁目1番1号他4	防災備蓄倉庫の建て替え工事	建築一式工事	令和6年5月13日	令和7年1月17日	令和6年5月14日	～	令和7年1月17日	令和6年5月14日	～	令和7年1月17日	岡島建設有限会社	69,300,000	70,290,000	・工事施工中に発見された障害物等撤去のため ・設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	危機管理課
14	防災備蓄倉庫整備工事(第2期・その2)	浦安市弁天三丁目1番2号他2	防災備蓄倉庫の建て替え工事	建築一式工事	令和6年5月13日	令和6年10月15日	令和6年5月14日	～	令和6年10月31日	令和6年5月14日	～	令和6年10月31日	株式会社ソウケン	51,700,000	46,997,500	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	危機管理課
15	防災備蓄倉庫整備工事(第3期)	浦安市高洲九丁目3番1号他4	防災備蓄倉庫の建て替え工事	建築一式工事	令和6年10月28日	令和7年3月7日	令和6年10月29日	～	令和7年3月17日	令和6年10月29日	～	令和7年3月17日	株式会社永田工務店	61,270,000	63,371,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	危機管理課
16	南小学校他2校普通教室等空調設備改修工事	浦安市堀江五丁目4番1号他2	南小学校他2校における空調設備の更新工事	管工事	令和5年9月22日	令和6年6月27日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	袖浦設備工業株式会社	322,080,000	373,022,100	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	教育施設課
17	北部小学校・日の出中学校普通教室等空調設備改修工事	浦安市北栄三丁目20番1号 浦安市日の出三丁目1番2号	北部小学校・日の出中学校における空調設備の更新工事	管工事	令和5年9月22日	令和6年6月27日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	第一セントラル設備株式会社浦安支店	237,050,000	246,270,200	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	教育施設課
18	高洲小学校他2校普通教室等空調設備改修工事	浦安市高洲四丁目2番1号他2	高洲小学校他2校における空調設備の更新工事	管工事	令和5年9月22日	令和6年6月27日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	浦安経常機械設備共同企業体	370,568,000	384,044,100	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	教育施設課

令和6年度変更契約締結状況

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	当初契約締結日	変更契約日	工期(変更前)			工期(変更後)			契約事業者名	当初契約金額 (税込)(円)	変更後の契約金額 (税込)(円)	変更理由	所管部署
							自	～	至	自	～	至					
19	美浜中学校普通教室等空調設備改修工事	浦安市美浜五丁目12番2号	美浜中学校における空調設備の更新工事	管工事	令和5年9月22日	令和6年6月7日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	袖浦設備工業株式会社	89,540,000円	104,077,600円	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	教育施設課
20	富岡中学校普通教室等空調設備改修工事	浦安市富岡一丁目23番1号	富岡中学校における空調設備の更新工事	電気工事	令和5年9月22日	令和6年7月30日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	令和5年9月23日	～	令和6年9月30日	株式会社ウラデン	92,400,000円	118,545,900円	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	教育施設課
21	防火水槽蓋交換工事	浦安市北栄二丁目13番地先他8箇所	防火水槽の蓋の交換工事	土木一式工事	令和6年12月2日	令和7年2月28日	令和6年12月3日	～	令和7年3月1日	令和6年12月3日	～	令和7年3月1日	株式会社下間組	12,540,000	13,783,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	警防課
22	消防庁舎非常放送設備更新工事	浦安市猫実一丁目19番22号	業務用防災アンブラックの更新工事	消防施設工事	令和6年11月22日	令和7年3月11日	令和6年11月23日	～	令和7年3月17日	令和6年11月23日	～	令和7年3月17日	エスビーエスエンジニアリング株式会社	21,978,000	18,128,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	消防本部総務課
23	明海南小学校地区児童育成クラブ移設整備建築工事	浦安市	千葉県立特別支援学校の誘致に伴い、特別支援学校の増築部分に現在の明海南小学校地区児童育成クラブが建設されているため、明海南中学校敷地内に児童育成クラブの建て替えを行う。	建築一式工事	令和6年6月5日	令和7年3月5日	令和6年6月6日	～	令和7年3月25日	令和6年6月6日	～	令和7年3月25日	株式会社ウラタ	147,290,000	149,594,500	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	青少年課
24	明海南小学校地区児童育成クラブ移設整備電気設備工事	浦安市	千葉県立特別支援学校の誘致に伴い、特別支援学校の増築部分に現在の明海南小学校地区児童育成クラブが建設されているため、明海南中学校敷地内に児童育成クラブの建て替えを行う。	電気工事	令和6年6月12日	令和7年3月5日	令和6年6月13日	～	令和7年3月25日	令和6年6月13日	～	令和7年3月25日	有限会社鋲持電気商会	25,300,000	28,602,200	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	青少年課
25	高洲地域包括支援センター日の出支所外構工事	浦安市日の出二丁目15-2	高洲地域包括支援センターセンター日の出支所設置に伴う外構工事	建築一式工事	令和7年1月31日	令和7年3月17日	令和7年2月1日	～	令和7年3月17日	令和7年2月1日	～	令和7年4月18日	株式会社浦安架設	13,750,000	13,750,000	別途発注工事の作業が遅れ、見込んでいた現場乗り込み時期が変わったため、工期延長	中央地域包括支援センター
26	浦安市廃棄物処理施設基幹的設備改良工事	浦安市千鳥15-2	浦安市廃棄物処理施設の基幹的設備改良工事を実施する	清掃施設工事	令和3年9月22日	令和6年9月27日	令和3年9月22日	～	令和8年3月31日	令和3年9月22日	～	令和8年3月31日	住原環境プラント株式会社 営業第一部	10,502,261,000	10,941,920,000	インプレスライド適用のため	クリーンセンター
27	シンボルロード街路灯更新工事(第1工区)	浦安市美浜一丁目地先外	車道灯(Y型)更新 2基 車道灯(逆L型)更新 30基 歩道灯更新 76基	電気工事	令和5年12月14日	令和7年2月21日	令和5年12月15日	～	令和6年12月27日	令和5年12月15日	～	令和7年3月14日	浦安電設株式会社	236,500,000	218,559,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路政策管理課
28	シンボルロード街路灯更新工事(第2工区)	浦安市入船一丁目地先外	車道灯(Y型)更新 6基 車道灯(逆L型)更新 37基 ハイマスト更新 2基 歩道灯更新 101基	電気工事	令和5年9月22日	令和7年2月21日	令和5年9月23日	～	令和6年11月29日	令和5年9月23日	～	令和7年3月14日	株式会社ウラデン	332,200,000	320,045,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路政策管理課
29	市道幹線4号無電柱化事業電線共同溝整備工事海楽側(その3)	浦安市海楽一丁目地先	電線共同溝整備工事	土木一式工事	令和5年8月22日	令和6年3月22日	令和5年8月23日	～	令和6年11月29日	令和5年8月23日	～	令和6年3月31日	株式会社鹿野建設	135,740,000	135,740,000	既設埋設管位置の相違に伴う管路線形の変更を検討するため、工期延長	道路整備課
						令和6年3月29日	令和5年8月23日	～	令和6年3月31日	令和5年8月23日	～	令和6年9月30日		135,740,000	145,156,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
						令和6年9月24日	令和5年8月23日	～	令和6年9月30日	令和5年8月23日	～	令和6年10月31日		135,740,000	145,156,000	夜間通行止め規制を伴う施工増によって工期が延長したため	
						令和6年10月31日	令和5年8月23日	～	令和6年10月31日	令和5年8月23日	～	令和6年10月31日		135,740,000	148,709,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
30	市道第1-9号線道路改良工事(その1)	浦安市当代島二丁目地先	道路改良工事	土木一式工事	令和5年10月26日	令和6年3月21日	令和5年10月27日	～	令和6年3月22日	令和5年10月27日	～	令和6年5月31日	株式会社尾頭建設	103,400,000	103,400,000	沿線宅地との復旧範囲協議に時間を要したため	道路整備課
						令和6年5月27日	令和5年10月27日	～	令和6年5月31日	令和5年10月27日	～	令和6年6月28日		103,400,000	103,400,000	沿線宅地との工事日程調整に時間を要したため	
						令和6年6月24日	令和5年10月27日	～	令和6年6月28日	令和5年10月27日	～	令和6年6月28日		103,400,000	111,518,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
31	舞浜駅南口歩道橋橋面改修工事(Ⅱ期側)	浦安市舞浜地先	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和5年12月8日	令和6年4月25日	令和5年12月9日	～	令和6年4月26日	令和5年12月9日	～	令和6年6月28日	田口建設株式会社	72,050,000	72,050,000	周辺施設との交通規制方法や施工方法について協議に時間を要した事による、工期延長	道路整備課
						令和6年6月14日	令和5年12月9日	～	令和6年6月28日	令和5年12月9日	～	令和6年6月28日		72,050,000	81,950,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
32	浦安海岸千鳥地区取付階段設置工事	浦安市千鳥地先	階段設置工事	土木一式工事	令和6年2月8日	令和6年3月29日	令和6年2月9日	～	令和6年3月29日	令和6年2月9日	～	令和6年7月15日	株式会社浦安架設	7,854,000	7,854,000	手摺を塩害対策を施した受注生産品に変更したため	道路整備課
						令和6年7月5日	令和6年2月9日	～	令和6年7月15日	令和6年2月9日	～	令和6年7月15日		7,854,000	8,635,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
33	新浦安駅周辺駐車場案内標識撤去工事	浦安市入船一丁目地先	標識撤去	土木一式工事	令和6年2月16日	令和6年3月21日	令和6年2月17日	～	令和6年3月22日	令和6年2月17日	～	令和6年5月30日	株式会社浦安架設	12,353,000	12,353,000	不明占用管の処理協議に時間を要したため	道路整備課
						令和6年5月27日	令和6年2月17日	～	令和6年5月30日	令和6年2月17日	～	令和6年7月31日		12,353,000	12,353,000	千葉県との工事協議に期間を要したほか、占用企業不明の埋設管撤去に向けた試掘調査等に期間を要したため	
						令和6年7月12日	令和6年2月17日	～	令和6年7月31日	令和6年2月17日	～	令和6年9月13日		12,353,000	12,342,000	試掘結果を踏まえ千葉県との協議を再度実施したため工期延長及び、試掘結果を踏まえ数量を見直し	
34	境川排水機場内通路整備工事	浦安市東野一丁目地先	通路整備工事	土木一式工事	令和6年4月18日	令和6年10月10日	令和6年4月19日	～	令和6年10月25日	令和6年4月19日	～	令和6年11月29日	株式会社長福	75,350,000	75,350,000	県用地に通路整備を行う工事だが、通路開放に当たり県から注意喚起などの安全対策について追加指示があったため	道路整備課
						令和6年11月8日	令和6年4月19日	～	令和6年11月29日	令和6年4月19日	～	令和6年11月29日		75,350,000	80,311,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	

令和6年度変更契約締結状況

No.	案件名	工事場所	工事概要	工種	当初契約締結日	変更契約日	工期(変更前)			工期(変更後)			契約事業者名	当初契約金額 (税込)(円)	変更後の契約金額 (税込)(円)	変更理由	所管部署
							自	～	至	自	～	至					
35	市道第3－4号線舗装修繕工事(その1)	浦安市富士見二丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年5月13日	令和6年9月24日	令和6年5月14日	～	令和6年10月2日	令和6年5月14日	～	令和6年10月31日	大英建設株式会社	76,230,000	76,230,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたことによる工期延長	道路整備課
						令和6年10月18日	令和6年5月14日	～	令和6年10月31日	令和6年5月14日	～	令和6年10月31日		76,230,000	81,686,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
36	市道第3－41号線舗装修繕工事	浦安市富士見五丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年6月21日	令和6年9月27日	令和6年6月22日	～	令和6年10月10日	令和6年6月22日	～	令和6年10月10日	株式会社光貴建運	21,230,000	22,110,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
37	市道第1-71号線舗装修繕工事(1工区)	浦安市北栄一・二丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年7月12日	令和6年11月29日	令和6年7月13日	～	令和6年11月29日	令和6年7月13日	～	令和7年2月28日	株式会社栗原建業	39,270,000	39,270,000	天候不順等による工期延長のため	道路整備課
						令和7年2月19日	令和6年7月13日	～	令和7年2月28日	令和6年7月13日	～	令和7年2月28日		39,270,000	41,349,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
38	浦安海岸千鳥地区安全施設設置等工事(2工区)	浦安市千鳥地先	階段工・立入防止柵工一式	土木一式工事	令和6年7月24日	令和7年2月19日	令和6年7月25日	～	令和7年2月26日	令和6年7月25日	～	令和7年2月26日	尾頭建設株式会社	103,400,000	103,686,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
39	市道幹線4号無電柱化事業電線共同溝整備工事海菜側(その4)	浦安市海菜一丁目地先	電線共同溝整備工事	土木一式工事	令和6年8月28日	令和7年2月6日	令和6年8月29日	～	令和7年2月6日	令和6年8月29日	～	令和7年3月14日	株式会社鹿野建設	33,110,000	33,110,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたことによる工期延長	道路整備課
						令和7年3月14日	令和6年8月29日	～	令和7年3月14日	令和6年8月29日	～	令和7年3月14日		33,110,000	60,456,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
40	市道幹線5号富士見地区液状化対策工事(その1)	浦安市富士見四丁目地先	液状化対策工事	土木一式工事	令和6年9月17日	令和7年2月21日	令和6年9月18日	～	令和7年2月25日	令和6年9月18日	～	令和7年3月26日	樫原建設株式会社	101,200,000	101,200,000	工事施工中に発見された障害物等撤去のため	道路整備課
						令和7年3月14日	令和6年9月18日	～	令和7年3月26日	令和6年9月18日	～	令和7年3月26日		101,200,000	114,202,000	工事施工中に発見された障害物等撤去のため	
41	市道第1-71号線舗装修繕工事(3工区)	浦安市北栄三丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年10月8日	令和7年2月4日	令和6年10月9日	～	令和7年2月9日	令和6年10月9日	～	令和7年2月9日	株式会社鹿野建設	19,954,000	22,176,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
42	市道第10-1号線舗装修繕工事	浦安市明海一丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年10月9日	令和7年2月5日	令和6年10月10日	～	令和7年2月8日	令和6年10月10日	～	令和7年2月28日	浦安建設協同組合	41,690,000	42,174,000	水溜り解消のための街渠樹設置N＝1箇所増、沿線大学における催事期間の施工困難に伴う工期延長のため	道路整備課
43	新浦安駅前歩道橋補修工事	浦安市入船・美浜一丁目地先	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和6年10月9日	令和7年2月19日	令和6年10月10日	～	令和7年2月24日	令和6年10月10日	～	令和7年2月24日	株式会社鹿野建設	37,290,000	39,083,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
44	市道幹線3号堀江地区舗装修繕工事(その2)	浦安市堀江六丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年10月9日	令和7年3月14日	令和6年10月10日	～	令和7年3月17日	令和6年10月10日	～	令和7年3月17日	株式会社浦安架設	48,290,000	52,756,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
45	境川公園整備工事	浦安市東野一丁目地先	公園整備工事	土木一式工事	令和6年10月10日	令和7年3月17日	令和6年10月11日	～	令和7年3月21日	令和6年10月11日	～	令和7年5月31日	株式会社宇田川土建	70,895,000	70,895,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
46	市道第4-41号線舗装修繕工事	浦安市美浜五丁目地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年10月11日	令和7年2月19日	令和6年10月12日	～	令和7年2月22日	令和6年10月12日	～	令和7年2月22日	株式会社社長福	47,850,000	50,776,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
47	当代島排水機場電動ポンプ分解整備工事	浦安市当代島排水機場	ポンプ・電動機分解整備	機械器具設置	令和6年11月8日	令和7年3月25日	令和6年11月9日	～	令和7年3月25日	令和6年11月9日	～	令和8年3月25日	荏原実業株式会社東関東支社	76,340,000	102,410,000	水中ポンプを引揚げ、分解整備時に当初設計にない部材の摩耗等が確認されたことから、追加の部材製作及び補修・加工を行う変更が生じたため。	道路整備課
48	西境橋修繕工事	浦安市猫実五丁目4番地先他	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和6年11月13日	令和7年3月7日	令和6年11月14日	～	令和7年3月17日	令和6年11月14日	～	令和7年3月17日	株式会社栗原建業	10,164,000	11,451,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
49	市道幹線9号歩道補修工事	浦安市日の出七丁目1番地先	舗装工 一式	土木一式工事	令和6年11月21日	令和7年3月19日	令和6年11月22日	～	令和7年3月21日	令和6年11月22日	～	令和7年5月23日	株式会社社長福	56,980,000	56,980,000	天候不順等による工期延長のため	道路整備課
						令和7年5月21日	令和6年11月22日	～	令和7年5月23日	令和6年11月22日	～	令和7年5月23日		56,980,000	79,035,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	
50	あけぼの橋修繕工事	浦安市猫実一丁目地先	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和6年11月22日	令和7年3月11日	令和6年11月23日	～	令和7年3月15日	令和6年11月23日	～	令和7年3月15日	田口建設株式会社	27,720,000	33,649,000	設計図書と現場の差異により数量や工法等に変更が生じたため	道路整備課
51	市道第1-9号線道路改良工事(その2)	浦安市当代島一丁目地先	道路改良工事	土木一式工事	令和6年12月26日	令和7年3月24日	令和6年12月27日	～	令和7年3月31日	令和6年12月27日	～	令和7年8月31日	尾頭建設株式会社	126,390,000	126,390,000	沿道各戸との施工日の調整に期間を要したため	道路整備課
52	舞浜駅南口歩道橋橋面改修工事(Ⅰ期側)その1	浦安市舞浜地先	橋梁修繕工事	土木一式工事	令和6年12月27日	令和7年3月21日	令和6年12月28日	～	令和7年3月31日	令和6年12月28日	～	令和7年9月30日	田口建設株式会社	84,260,000	84,260,000	利用者影響と沿道施設の営業影響を低減するための協議及び調整に期間を要したため	道路整備課
53	市道幹線7号液状化対策工事(その4)	浦安市舞浜地先	液状化対策工事	土木一式工事	令和7年1月31日	令和7年3月28日	令和7年2月1日	～	令和7年3月31日	令和7年2月1日	～	令和7年7月18日	浦安建設協同組合	90,926,000	90,926,000	占用企業管路の浅層埋設に係る協議期間が長期化	道路整備課
54	美浜16自治会集会所・サロンの会会館敷地造成工事	浦安市美浜四丁目17番1他	自治会集会所・老人クラブ会館の建設を行うにあたり敷地造成工事を行うもの。	土木一式工事	令和6年2月22日	令和6年7月3日	令和6年2月23日	～	令和6年7月3日	令和6年2月23日	～	令和6年8月31日	尾頭建設株式会社	47,190,000	47,190,000	使用材料であるプレキャストL型擁壁の水抜き穴の設置位置検討及び製作期間に想定以上の時間を要し、併せて、他機関及び企業が所管する水道管及びガス管撤去に伴う事前協議に時間を要したため	地域振興課 高齢者福祉課
						令和6年8月31日	令和6年2月23日	～	令和6年8月31日	令和6年2月23日	～	令和6年10月18日		47,190,000	49,049,000	当初設計に含まれていない地中障害物[間知積み土留め擁壁]やその他構造物[樹木、フェンス、基礎ブロック等]の撤去を要し、使用材料の変更が必要となったため	
55	今川団地自治会集会所解体工事	浦安市今川四丁目5-1526の一部	自治会集会所・老人クラブ会館の建設を行うにあたり解体工事を行うもの。	建築一式工事	令和6年12月19日	令和7年3月17日	令和6年12月20日	～	令和7年3月17日	令和6年12月20日	～	令和7年3月28日	東建設株式会社	18,700,000	18,700,000	一部資材調達に時間を要したため、工期延長	地域振興課